

竣工报告

工程名称	宁陵县民族宗教事务局 2025 年道路建设项目			工程类别	市政工程		建设单位	宁陵县民族宗教事务局			
工程地点	商丘市宁陵县			合同编号	/		监理单位	中誉恒信工程咨询有限公司			
施工许可证	/			决算总值	/ 元		施工单位	河南顺威建设工程有限公司			
计划开工期	2025.7.30	实际开工期	2025.7.30	计划竣工期	2025.8.29	实际竣工期	2025.9.12				
合同工期	30 天		实际工期	46 天		验收时间	2025.9.12				
工程竣工内容	工程内容： 1、道路工程			竣工验收情况			已进行，合格				
				现场清理情况			已清理				
				交工资料整理情况			已整理完善				
				工程质量检验情况			已进行，合格				
				未完工程盘点情况			/				
建设单位（盖章）			监理单位（盖章）			施工单位（盖章）					
审核意见			竣工条件说明			监理单位（盖章）			施工单位（盖章）		
			竣工条件说明			监理单位（盖章）			施工单位（盖章）		
业主负责人（签字）：  2025 年 9 月 20 日			监理工程师（签字）：  2025 年 9 月 22 日			项目经理（签字）：  2025 年 9 月 22 日					