


工程竣工验收报告

年 月 日

项目名称	温县黄庄镇徐吕村农村公益事业财政奖补重点村项目		
项目单位	温县黄庄镇人民政府		
监理单位	河南泰安工程管理有限公司		
施工单位	河南子夏建筑工程有限公司	项目经理	周晓焕
施工地点	温县黄庄镇徐吕村	中标金额	3252702.24元
开工日期	2024年9月10日	竣工日期	2025年1月24日
中标工程量	一、道路工程：南背街、七字街、东大街修建宽4.5米长595米厚15厘米混凝土道路合计2677.5m²；老大街、西大街、丁字街、南中街、南大街两侧道牙铺设，长度9540米，保丰路、保丰路与东大街十字口向南80m两侧道牙铺设及1m宽花砖； 二、亮化工程：新建6m led50w太阳能路灯151套； 三、排水工程：村内北大街、保丰路、西大街、老大街、丁字街、南中街、南大街、拐七街污水管网铺设共计4716米，塑料检查井合计587座。 四、文化广场：混凝土铺设375m²、透水砖铺设200m²		
验收结果	一、道路工程：南背街、七字街、东大街新建混凝土路面733.88m²；保封路、保封路与东大街十字口向南80M两侧道牙铺设及1M宽花砖，铺设道牙980米花砖704.17平方；老大街、西大街、丁字街、南中街、南大街、东大街南段、小吴街，两侧道牙铺设，长度共计2482.8米； 二、亮化工程：新建6m led50w太阳能路灯151套； 三：排水工程：北大街、保封路、西大街、老大街、丁字街、南中街、南大街、东大街、拐七街，污水管网的铺设共计3052米，PVC管道共3421米，路面恢复560平方米； 四、新增排水沟：清淤3150米，砌筑638米，更换盖板2838米		

项目单位意见	盖章: 签字: 马磊
项目所在村意见	盖章: 签字: 冯小爱
监理单位意见	盖章: 签字: 杨帅
规划设计单位意见	盖章: 签字: 原树宾
施工单位	盖章: 签字: 周晓煜