

财政奖补重点村项目工程设计变更通知单

工程名称	温县黄庄镇徐吕村农村公益事业财政奖补重点村项目		
建设单位	温县黄庄镇人民政府	设计单位	广州博厦建筑设计研究院有限公司
监理单位	河南泰安工程管理有限公司	施工单位	河南子夏建筑工程有限公司
变更原因	<p>因南背街中的南二街路段处于河边，河堤护栏暂不具备安装条件，道路修建后通行安全隐患增加，待条件成熟后另行修建；路缘石项目主要因为该村已向交通局申请了沥青面铺设项目，等待沥青面铺设后自行筹款安装道牙。</p>		
变更内容	<p>道路工程： 修建宽 4.5 米长 595 米共 2677.5 m²厚 15cm 混凝土道路硬化工程变更为修建宽 4 米长 175 米共 700 m²厚 15cm 混凝土道路硬化工程； 路缘石原工程量为 9540 米，变更为 2530 米；</p>		
设计单位意见	建设单位意见	监理单位意见	施工单位意见
			
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

财政奖补重点村项目工程设计变更通知单

工程名称	温县黄庄镇徐吕村农村公益事业财政奖补重点村项目		
建设单位	温县黄庄镇人民政府	设计单位	广州博厦建筑设计研究院有限公司
监理单位	河南泰安工程管理有限公司	施工单位	河南子夏建筑工程有限公司
变更原因	排水项目按照每户一个 DE450 塑料检查井设计，但该村在 8 月份申请水利局的饮水管网项目，实际施工过程中，DE450 塑料检查井与供水管网存在冲突。		
变更内容	排水工程：取消 De450 检查井 500 座。增加 160pvc-u 管 2016 米，180 孔人工入户打孔 516 米，5cm 沥青路面恢复 560 m ² ，PE100DE315 管过路顶管施工 60 米，保封路路边施工临时围挡 1400 m ² ；		
设计单位意见	建设单位意见	监理单位意见	施工单位意见
			
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

财政奖补重点村项目工程设计变更通知单

工程名称	温县黄庄镇徐吕村农村公益事业财政奖补重点村项目		
建设单位	温县黄庄镇人民政府	设计单位	广州博厦建筑设计研究院有限公司
监理单位	河南泰安工程管理有限公司	施工单位	河南子夏建筑工程有限公司
变更原因	活动广场面积小且架有燃气管道存在安全隐患		
变更内容	活动广场变更取消；		
设计单位意见	建设单位意见	监理单位意见	施工单位意见
			
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

财政奖补重点村项目工程设计变更通知单

工程名称	温县黄庄镇徐吕村农村公益事业财政奖补重点村项目		
建设单位	温县黄庄镇人民政府	设计单位	广州博厦建筑设计研究院有限公司
监理单位	河南泰安工程管理有限公司	施工单位	河南子夏建筑工程有限公司
变更原因	为解决村民反映强烈的新砌排水沟及清淤等问题		
变更内容	新增排水沟： 变更新增排水沟清淤 3150 米，砌筑 638 米，更换盖板 2200 米；		
设计单位意见	建设单位意见	监理单位意见	施工单位意见
			
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日