

项目竣工验收单

工程名称	施工单位	建设内容	验收核准工程量
睢阳区郭村镇万庄村壮大村集体经济车间	河南鼎展建筑工程有限公司	1. 工厂灯 20 套 2. 声控灯 2 套 3. 应急出口 2 套 4. 应急照明灯 18 套 5. 灭火器 6 具 6. 配电箱 3 台 7. 消防水箱 3 套 8. 电缆 1188 米 9. 入场大门 4100mm*5100mm 1 套 10. 消防门 1400mm*2800mm 1 套 11. 窗户 4000mm*4000mm 2 套 4000mm*2000mm 12 套, 1000mm*2000mm 1 套 1000mm*3100mm 2 套 1000mm*20700mm 1 套 12. 车间内地面 150mm 厚 c30 混凝土硬化地面 33.32m*24.52m=816 m² 13. 外墙填充砖块 110 m² 14. 外墙饰面砖 110 m² 15. 抗风柱 300mm*220mm*6mm*10mm 4 根 16. 钢架梁 (350-600)*300mm*14mm*8mm 共 12 根, (350-550)*250mm*8mm*12mm 共 12 根 (350-550)*250mm*8mm*12mm 12 根	1. 工厂灯 20 套 2. 声控灯 2 套 3. 应急出口 2 套 4. 应急照明灯 18 套 5. 灭火器 6 具 6. 配电箱 3 台 7. 消防水箱 3 套 8. 电缆 1188 米 9. 入场大门 4100mm*5100mm 1 套 10. 消防门 1400mm*2800mm 1 套 11. 窗户 4000mm*4000mm 2 套 4000mm*2000mm 12 套, 1000mm*2000mm 1 套 1000mm*3100mm 2 套 1000mm*20700mm 1 套 12. 车间内地面 150mm 厚 c30 混凝土硬化地面 33.32m*24.52m=816 m² 13. 外墙填充砖块 110 m² 14. 外墙饰面砖 110 m² 15. 抗风柱 300mm*220mm*6mm*10mm 4 根 16. 钢架梁 (350-600)*300mm*14mm*8mm 共 12 根 (350-550)*250mm*8mm*12mm 共 12 根 (350-550)*250mm*8mm*12mm 12 根
睢阳区郭村镇万庄村	监理单位 郑州众诚建设咨询有限公司		