

商丘市睢阳区坞墙镇人民政府睢阳区坞墙镇人民政府睢阳区坞墙镇

农村公益事业建设财政奖补项目验收单

工程名称	商丘市睢阳区坞墙镇人民政府睢阳区坞墙镇人民政府睢阳区坞墙镇农村公益事业建设财政奖补项目	工程地点	睢阳区坞墙镇东孟楼村薛庄村、校张庄村张双楼村、校张庄村曹庄村、郭庄村
施工单位	河南鼎展建筑工程有限公司	监理单位	河南嘉禾工程管理有限公司
建设内容	合同约定建设工程量		验收核准工程量
东孟楼村薛庄村 (道路工程)	C30 混凝土道路 3 条总长 888 米, 宽 3.5 米, 面积 3108 m ² , 面层厚 15 厘米, 基层为 15 厘米石灰稳定土。		C30 混凝土道路 3 条总长 888 米, 宽 3.5 米, 面积 3108 m ² , 面层厚 15 厘米, 基层为 15 厘米石灰稳定土。
校张庄村张双楼村 (道路工程)	C30 混凝土道路 3 条总长 654 米, 宽 3 米, 面积 1962 m ² , 面层厚 15 厘米, 基层为 15 厘米石灰稳定土。		C30 混凝土道路 3 条总长 654 米, 宽 3 米, 面积 1962 m ² , 面层厚 15 厘米, 基层为 15 厘米石灰稳定土。
校张庄村曹庄村 (道路工程)	C30 混凝土道路 3 条总长 647.927 米, 宽 3 米, 面积 1943.78 m ² , 面层厚 15 厘米, 基层为 15 厘米石灰稳定土。		C30 混凝土道路 3 条总长 647.927 米, 宽 3 米, 面积 1943.78 m ² , 面层厚 15 厘米, 基层为 15 厘米石灰稳定土。
郭庄村 (道路工程)	C30 混凝土道路 4 条总长 564.646 米(其中: 3.5 米宽长 489 米, 2.5 米宽长 75.646 米) 面积 1900.615 m ² , 面层厚 15 厘米, 基层为 15 厘米石灰稳定土。		C30 混凝土道路 4 条总长 564.646 米(其中: 3.5 米宽长 489 米, 2.5 米宽长 75.646 米) 面积 1900.615 m ² , 面层厚 15 厘米, 基层为 15 厘米石灰稳定土。
建设单位(盖章):	监理单位(盖章):	设计单位(盖章):	施工单位(盖章):
竣工验收结论	经验收组验收: 该项目完全按照设计规范建设, 已完成合同约定工程量, 验收资料齐全, 工程质量评定为合格。		
开工日期	2023 年 11 月 01 日	竣工日期	2023 年 12 月 01 日
验收日期	2023 年 12 月 8 日		
参加验收单位		参加验收人员(签名)	
监理单位		张庆伟	
设计单位		张庆伟	
乡镇政府		郭庄	
项目村委会		郭庄	
财政所		张庆伟	